

DODATEK Č.2

SLOUVY O DÍLO Č. 266 uzavřené dne 30.11.2017

Smluvní strany:

1/ Zhotovitel : A S J s.r.o.
IČ : 252 818 61 DIČ : CZ25281861
se sídlem Světí čp. 8, 503 12
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C.
vložka 12651,
jednající p. Jiřím Švubem, jednatelem společnosti (kontakt tel. pro věci

a

2/ Objednatel : Obec Všešary
Všešary 35 503 12
Zastoupený : Ing. Michalem Dernerem – starostou obce
IČ. 00269760

se dohodli, že tímto dodatkem se mění:

článek I. Předmět díla

se doplňuje o bod

1.a) Rozsah prováděných prací se mění o vícepráce, které jsou podrobně specifikovány ve změnovém listu ZL 4 a obsahují:

- doplnění podkladu stabilizací pod dlažbu ve vjezdu
- doplnění napojení nájezdu z cesty na zámkovou dlažbu silničním obrubníkem
- doplnění příkopové žlabu mezi terénem a zadní stěnou garáže
- doplnění o lapač nečistot ze sousedního domu (za budovou) + meliorační potrubí
- ventilační mřížky (doplnění chybějícího počtu ve výkazu výměr)

článek II. Termíny plnění

z důvodu rozšíření rozsahu díla a s ohledem na skutečnost, že přerušení prací na díle vlivem nepříznivých klimatických podmínek trvalo do 13.3.2018 **nově zní bod 1. takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo dle této smlouvy v termínu a kvalitě stanovené projektem do: **30.06.2018**

**článek III.
Cena za dílo**

odstavec 2. nově zní takto:

2. Cena za zhotovení díla bez DPH je 1 331 606,-Kč.

Rekapitulace smluvní ceny:

	bez DPH
Smlouva o dílo	1 293 751
Změny dle D1	17 390
Změnový list č. 1	-108 138
Změnový list č. 2	17 312
Změnový list č. 3	108 216
Změny dle D2	20 465
Změnový list ZL 4	20 465
celkem po změnách bez DPH	1 331 606

Položkový rozpočet změnového listu č.4 je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti a nemění se.


Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet ZL 4

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem obce na jeho zasedání dne 24.5.2018 usnesením č. 71/2018.

Ve Všestarech dne 28.5.2018

Obec Všestary
Všestary 35
503 12 Všestary
IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760

.....
objednatel
Ing. Michal Derner
starosta obce



ASJ.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ 25281861, DIČ: CZ25281861

.....
zhotovitel
ASJ s.r.o.
Jiří Švub, jednatel



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

asj.
stavební firma

Název stavby	Přístavba Garáže - Všešary	JKSO	
Název objektu	ZL č. 4 stabilizace	EČO	
		Místo	Rosnice
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Všešary		
Projektant			
Zhotovitel	ASJ s.r.o.	25281861	CZ25281861
Zpracoval	ing. Otakar Kubeška		
	Rozpočet číslo	Dne	
		19.05.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	11 211,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	6 565,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	2 420,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	260,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 456,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 20 456,00

asj.
stavební firma
ASJ s.r.o.
Světi 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	20 456,00	
Daň odvede zákazník.			

Cena s DPH 20 456,00

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Přístavba Garáže - Všešary

Objekt: ZL č. 4 stabilizace

JKSO:

EČO:

Zpracoval: ing. Otakar Kubeška

Datum: 19. 5. 2018

Objednatel: Obec Všešary

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				17 776,00
2		Zakládání				1 492,00
1	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	9,500	157,00	1 492,00
5		Komunikace pozemní				4 575,00
2	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,500	291,00	2 765,00
3	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	10,000	181,00	1 810,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 274,00
4	635611112	Podklad pod zámkovou dlažbu ve vjezdu ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 se zhuštění	m3	1,500	2 310,00	3 465,00
5	644941112	5 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	2,000	56,70	113,00
6	553414250	5 mřížka větrací nerezová NVM 250 x 250 se síťovinou	kus	2,000	348,00	696,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 821,00
7	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic	m	9,500	102,00	969,00
8	59227035	žlab betonový odvodňovací 330 * 670	m	31,000	92,00	2 852,00
998		Přesun hmot				3 614,00
9	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	13,506	267,60	3 614,00
PSV		Práce a dodávky PSV				2 680,00
721		Zdravotechnika - kanalizace				2 680,00
10	721242116	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 - voda ze sousedního objektu	kus	1,000	2 680,00	2 680,00
Celkem						20 456,00